Stadtwerke Schkeuditz GmbH

Auftraggeber
Stadtwerke Schkeuditz GmbH

Bauzeit
08/2020 - 09/2020

Auftragswert netto
110.000 €

Auftragnehmer
FRIEDRICH VORWERK SE & Co. KG

Eigenleistungen
Tief- und Rohrbauarbeiten, Abrissarbeiten des Gebäudes der alten Gasdruckregelanlage, Rückbau der Altbestandleitungen

Nachunternehmerleistungen
Durchführung der Stopplearbeiten

Besonderheiten
Durchführung der Arbeiten ohne Unterbrechung der Versorgungssicherheit

Kontakt
www.friedrich-vorwerk.de

HDL GDRA West

Nach einem Baggerschaden an der HDL DN 200 DP 16 TN131 beauftragten die Stadtwerke Schkeuditz GmbH (Auftraggeber - AG) die Firma Friedrich Vorwerk KG (GmbH & Co.) NL Halle (Saale), die Gashochdruckleitung am Standort Gewerbegebiet Watzschkenbreite in Schkeuditz zu reparieren.

Parallel erfolgte ebenfalls die Beauftragung zur Umverlegung einer Gashochdruckleitung DN 200 DP16 auf einer Länge von ca. 16 m, einschließlich Einbau eines Absperrschiebers DN 200 mit zwei Ausbläsern DN 50, Materiallieferung, Tief- und Rohrleitungsbau, sowie der Rückbau eines alten GDRA Gebäudes und anschließender Wiederherstellung der Oberflächen.

Die Einbindungen in die vorhandene Gashochdruckleitung DN 200 wurden im Stopple-Verfahren ausgeführt, so dass die Gasversorgung nicht unterbrochen werden musste.

Für die neu verlegten Leitungen DN 200 (219,1 x 5,0) kam das bestellte Material L 245 entsprechend DIN EN 12007-1: 2012-10, mit PE-Ummantelung nach DIN 30670 N-n zum Einsatz.